

**附表2：汕头高新技术产业开发区学成路道路及配套工程建设项目
绩效评价评分表**

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	得分标准	得分	扣分原因
决策	24	项目立项	8	立项依据充分性	4.00	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	每项2分，不符合则相应扣分。	4.00	
				立项程序规范性	4.00	①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。	每项2分，不符合则相应扣分。	4.00	
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4.00	①绩效目标申报是否符合相关要求，申报工作是否及时、规范； ②绩效目标是否符合客观实际，是否具有可操作性。	每项2分，不符合则相应扣分。	3.00	绩效目标可操作性有待提高。
				绩效指标明确性	4.00	①是否将项目绩效目标分解为具体的绩效指标； ②绩效指标是否合理、清晰、明确、可衡量。	每项2分，不符合则相应扣分。	3.00	部分绩效指标不太合理。
		资金投入	8	预算编制科学性	4.00	①预算编制是否经过科学论证，预算额度的测算依据是否充分，是否按照标准编制； ②预算确定的项目投资额或资金量是否与项目目标相匹配。	每项2分，不符合则相应扣分。	4.00	
				资金分配合理性	4.00	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实际情况是否相适应。	每项2分，不符合则相应扣分。	4.00	
过程	24	资金管理	12	年初预算调整率	2.00	年初预算调整率=（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数*100%。 调整后预算数：财政按预算调整程序调整后的项目预算金额。 年初预算数：项目年初预算确定的金额。	取绝对值，5%以内，得2分；5%-10%之间，得1分；超过10%，不得分。		项目年初预算调整率为-38.52%，超过10%。
				资金到位率	2.00	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。 实际到位资金：绩效评价期间内财政落实到具体项目的资金。 预算资金：绩效评价期间内预算安排到具体项目的资金。	100%，得2分；95%-100%之间，得1分；低于95%，不得分。	2.00	
				资金使用率	2.00	资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。 实际支出资金：绩效评价期间内项目实际支出的资金。	95%-100%，得2分；90%-95%之间，得1分；低于90%，不得分。	2.00	
				资金使用合规性	6.00	①是否符合国家相关财经法规和财务管理制度； ②是否符合预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ③资金的支付是否有完整的审批程序和手续； ④资金支付是否及时，是否超出合同约定期限； ⑤会计核算是否规范，支出凭证是否完整合规； ⑥有无设置专账核算。	每项1分，不符合则相应扣分。	5.00	部分工程进度款支付不够及时。
		组织实施	12	管理制度健全性	4.00	①项目单位是否制定相应的财务管理制度和业务管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、健全、完整。	每项2分，不符合则相应扣分。	3.00	项目监管相关管理制度有待完善。
				制度执行有效性	4.00	①项目实施是否严格执行相关法律法规、管理制度，实施过程是否规范； ②项目单位对项目实施能否开展有效的监督检查。	每项2分，不符合则相应扣分。	3.00	项目未及时办理结算审核手续。
				招投标程序规范性	4.00	①项目是否按照主管部门批复开展招投标工作； ②项目招投标程序是否规范，是否符合相关法律法规规定。	每项2分，不符合则相应扣分。	4.00	

**附表2：汕头高新技术产业开发区学成路道路及配套工程建设项目
绩效评价评分表**

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	得分标准	得分	扣分原因	
产出	22	产出数量	6	工程完成率	6.00	工程完成率=（绩效评价期间内实际完成的工程量/绩效评价期间内计划完成的工程量）*100%	100%，得满分；每减少10%，扣一分，扣完为止。	5.00	截止评价基准日，项目形象进度约为90%。	
		产出质量	6	验收合格情况	3.00	项目是否取得验收合格报告，如为在建工程，是否取得分部分项工程验收合格报告（或记录）。	取得验收合格报告的，得满分，否则不得分。	3.00		
				整改通知单	3.00	项目实施过程中，监理单位签发的整改通知单数量。	每签发一张整改通知单，扣0.1分，扣完为止。	2.00	截止评价基准日，监理单位共签发10张整改通知单。	
		产出时效	4	工程完工及时率	4.00	工程完工及时率=（项目计划施工工期/项目实际施工工期）*100%	100%及以上，得满分；每减少10%，扣一分，扣完为止。		项目计划工期为4个月，实际工期约为12个月，工程完工及时率为33.33%。	
		产出成本	6	中标下浮率	3.00	项目招投标结果的中标下浮率（如有多个招投标结果，取算术平均值）。	超过5%，得满分；不足5%，每减少1%，扣0.5分，扣完为止。	3.00		
				工程概算控制率	3.00	概算控制率=（项目结算定案金额/项目经批复的概算金额）*100%	控制在95%以下，得满分；超过95%，每超过1%，扣0.5分，扣完为止。	3.00		
效益	30	经济效益	6	优化营商环境	3.00	项目实施后是否有利于招商引资、优化营商环境，吸引更多的高新技术企业入驻园区。	根据调查问卷统计结果给分	2.73	调查问卷平均分为90.85分。	
				国民经济效益费用比	3.00	项目实施后的国民经济效益费用比。	根据预测结果给分，大于1，得满分，否则不得分。	3.00		
		社会效益	10	提升通行速度	2.00	项目实施后是否有利于提升道路通行速度、改善片区交通状况。	根据调查问卷统计结果给分	1.83	调查问卷平均分为91.68分。	
				社会影响	6.00	①项目实施后是否有利于提升周边居民就业和收入； ②项目实施后是否有利于改善周边居民生活环境，提升出行便利程度； ③项目实施后是否有利于促进周边社区城市化进程。	根据调查问卷统计结果给分	5.56	调查问卷平均分为92.59分。	
				社会稳定风险	2.00	①项目实施过程中是否发生过安全生产事故； ②项目实施过程中是否因扬尘、噪声、出行不便等原因，发生周边群众投诉事件。	根据调查问卷统计结果及监理资料给分，每发生一次社会风险事件，扣一分，扣完为止。	2.00		
		生态效益	6	绿色施工	3.00	①项目实施过程中是否做好围蔽遮挡措施； ②项目实施过程中是否采取有效措施将废水、废气、固废等污染物控制在合理范围之内； ③项目实施过程中是否对周边环境造成了严重破坏。	根据调查问卷统计结果及监理资料给分，每发生一次违规行为，扣一分，扣完为止。	3.00		
				节能减排	3.00	项目是否采取有效节能减排措施降低能耗、减少污染物排放。	根据监理资料给分，每发生一次违规行为，扣一分，扣完为止。	3.00		
		公众满意度	8	社会公众满意度	8.00	周边社区、工厂、商铺、居民对项目整体的满意程度。	根据调查问卷统计结果给分	7.45	调查问卷平均分为93.13分。	
		合计	100		100		100.00		85.57	