

# 汕头市水务部门2022年涉农统筹整合转移支付 区域绩效自评报告



填报单位名称：汕头市水务局

填报人：黄志锋

联系电话：88545003

填报日期：2023年3月8日

## 一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

我局作为市涉农资金统筹整合领导小组成员单位，按照职责认真做好涉农资金使用管理相关工作，做好市级组织实施项目的申报、实施，资金使用管理及项目的绩效管理工作；同时做好对各区县水务部门的指导、监督工作，指导区县储备和申报涉农项目、参与区县涉农项目市级联合审查，监督区县推进项目实施等。

## 二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2022年汕头市水务部门共安排省、市级涉农资金27224.24万元，其中省级涉农资金15265.22万元，市级涉农资金11959.02万元。实施项目146个，考核任务目标7项目。

## 三、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**截至2022年12月31日，各级涉农资金共支出6893.82万元，预算执行率为25.28%，其中：省级涉农资金5353.22万元，执行率35.07%；市级资金1540.6万元，执行率12.89%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下四方面：一是部分项目缺乏前期精细规划，进展未达预期，如：汕头市濠江区五南沟片区内涝整治工程凤岗片区新建配电房线路工程项目（30万元）正在编制初步设计报告中，未能及时采取有效措施加快项目实施进度，导致资金闲置。二是区财力困难，库款难以保障项目支出，部分项目已按程序申请财政资金，但未能及时收到财政资金，影响承建单位推进项目信心和积极性，导致出现后续项目进度缓慢的连锁反应，反过来制约了资金申请支付。三是部分区县

水务部门顾虑到项目如最终未能安排补助资金，会造成拖欠开展前期工作的相关经费，因此只能在项目获得资金后再开展前期工作，导致进度缓慢。

**（二）项目实施情况。**2022 年度，水务部门主管涉农资金共实施项目 146 个，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，各项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目实施情况如下：

**1. 全面推进河长制湖长制。**共实施 30 个项目，其中已完工项目 22 个，建设中项目 8 个。基本完成了项目年度绩效目标。总体上完成河湖管护长度 800 公里、万里碧道建设 85 公里。取得了良好的建设效果，实现了城乡水陆独具特色的自然人文景观，充分彰显与激发“城市因河而美，文明伴河而生”的生态与人文价值理念。河湖管护效果取得了一定成效，实现了河湖常态化管理。

**2. 病险水库水闸除险加固工程。**共实施 23 个项目（含小型病险水库除险加固工程打包项目等），其中已完工项目 16 个，建设中项目 7 个。基本完成了项目年度绩效目标。完成 23 宗小型病险水库除险加固项目主体工程，提升了当地的防洪防潮能力，实现了减轻台风风暴潮灾害影响，发挥水库和水闸的功能和效益，保障当地经济社会可持续发展。

**3. 水利安全度汛。**共实施 33 个项目，其中已完工项目 31 个，建设中项目 2 个。基本完成了项目年度绩效目标，提高了当地的

防汛抗旱水利提升及防洪排涝能力，实现了发挥水库和水闸的功能和效益，减少洪涝损失，保障人民群众生命财产安全。

**4. 农村集中供水。**共实施 5 个项目，其中已完工项目 4 个，建设中项目 1 个。基本完成了项目年度绩效目标，提高了农村供水质量的成效，解决部分乡村饮水难问题。

**5. 农村水利水电。**共实施 23 个项目，其中已完工项目 18 个，建设中项目 5 个。基本完成了项目年度绩效目标。推进了我市农业水价综合改革工作，建立健全了农业水价综合改革机制，规范了农业用水价格管理，促进农业灌溉用水高效节水。

**6. 重大水利工程。**共实施 7 个项目，其中已完工项 6 个，建设中项目 1 个。基本完成了项目年度绩效目标。通过项目实施，发挥了工程效益，提升了应急排涝能力，受益人民生活条件明显改善，经济效益和社会效益明显。

**7. 中小河流治理。**共实施 8 个项目，其中已完工项 6 个，建设中项目 1 个。基本完成了项目年度绩效目标。提升了河道综合功能，防灾减灾、河畅岸固，提升了应急排涝能力，受益人民生活条件明显改善，经济效益和社会效益明显。

**8. 水土保持。**共实施 3 个项目，其中已完工项 2 个，建设中项目 1 个。基本完成了项目年度绩效目标。取得了在水土保持宣传、综合治理、预防监督等方面的显著成效，实现了水土流失管理信息化的目标。

**9. 水资源节约与保护。**共实施 9 个项目，其中已完工项 8 个，

建设中项目 1 个。基本完成了项目年度绩效目标。基本完成区县域节水型社会达标建设工作，顺利通过省水利厅的技术评估；完成水利行业节水型单位创建工作，加快推进我市水利行业节水型单位建设。

**10. 水库移民后期扶持。**共实施 5 个项目，其中已完工项 5 个，建设中项目 1 个。基本完成了项目年度绩效目标。通过项目实施，改善了村民的生活环境，提高村民生活质量受益人民生活条件明显改善，经济效益和社会效益明显。

**11. 其他水利项目。**共实施 10 个项目，其中已完工项 9 个，建设中项目 1 个。基本完成了项目年度绩效目标。通过项目实施，增加部分河渠抵御干旱洪涝、城乡水利防灾减灾能力，为我市乡村振兴战略提供强有力的水利保障。

#### **四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

2022 年度水务部门基本完成年初下达绩效目标，未出现偏离绩效目标情况。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

按相关要求，在单位门户网站进行公开。

#### **六、其他需要说明的问题**

无

