

2020年建材打假第一轮执法抽检情况汇总表

序号	项目属地	工程名称	施工单位	产品名称	规格型号	抽检数量	检验项目	检验结果
1	市属	汕头市中心城区路网维修改造(嵩山路等道路)工程第一标段(嵩山路)	广州市白云第五建筑工程有限公司	聚乙烯缠绕结构壁管材	DN400、DN800	2	环刚度	合格
2	市属	护堤路(杏花路—公元厂)拓宽改造工程	汕头市建安(集团)公司	聚乙烯缠绕结构壁管材	DN300、DN600	2	环刚度	合格
				钢筋原材	Φ14	1	拉伸、弯曲、重量偏差	合格
3	高新区	汕头高新区(西片区)学城路道路及配套工程建设项目	广州市第一市政工程有限公司	聚乙烯缠绕结构壁管材	DN400、DN800	2	环刚度	合格
				钢筋原材	Φ12、Φ20	2	拉伸、弯曲、重量偏差	合格
4	华侨区	汕头市东海岸新城综合管廊工程—新溪片区	中交第一航务工程局有限公司	钢筋原材	Φ14、Φ16	2	拉伸、弯曲、重量偏差	合格
5		汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目新津片区津湾、东海岸公园	中国交通建设股份有限公司	聚乙烯双壁波纹管	DN200、DN400	2	环刚度	合格
				钢筋原材	Φ10、Φ12	2	拉伸、弯曲、重量偏差	合格
6	金平区	中以(汕头)科技创新合作区市政道路及配套工程等基础设施建设PPP项目	达濠市政建设有限公司	聚乙烯缠绕结构壁管材	DN400	1	环刚度	合格
				钢筋原材	Φ12、Φ16	2	拉伸、弯曲、重量偏差	合格

7	龙湖区	华山路、榕江路部分道路改造工程	广东永和建设集团有限公司	聚乙烯双壁波纹管材	DN300、DN600	2	环刚度	合格
8	濠江区	濠江区东湖东路和周边基础设施及东湖西路污水管网建设项目	广东保辉建筑工程有限公司	聚乙烯缠绕结构壁管材	DN300、DN600	2	环刚度	合格
				钢筋原材	Φ12、Φ22	2	拉伸、弯曲、重量偏差	合格
9	潮阳区	汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑 PPP 模式实施项目	达濠市政建设有限公司	聚乙烯缠绕结构壁管材	DN300、DN500	2	环刚度	合格
				钢筋原材	Φ8、Φ10	2	拉伸、弯曲、重量偏差	Φ8合格, Φ10不合格
10	潮南区	汕头市潮南区峡山污水处理厂三期厂网工程及两英污水处理厂扩增管网工程	广东省建筑工程集团有限公司	聚乙烯缠绕结构壁管材	DN400	1	环刚度	合格
				钢筋原材	Φ16、Φ18	2	拉伸、弯曲、重量偏差	合格
11	澄海区	汕头市澄海区新型城镇化道路交通基础设施改建工程(市政道路部分)项目包	中国建筑股份有限公司	聚乙烯双壁波纹管材	DN300	1	环刚度	合格
				钢筋原材	Φ12、Φ16	2	拉伸、弯曲、重量偏差	合格
12	南澳县	深澳镇金山村集镇主干道改造工程(二期)	深圳潮阳建筑工程公司	聚乙烯缠绕结构壁管材	DN400、DN500	2	环刚度	合格
13		南澳县龙门路(国道 G539 连接线西山至亨翔路段)道路桥梁建设与景观配套工程	广东省第二建筑工程有限公司	钢筋原材	Φ12、Φ16	2	拉伸、弯曲、重量偏差	合格