

2019-2020年度前江临时避风塘搬迁项目财政资金支出绩效评价基础信息表

评价指标						评价标准	评价得分	备注
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			
投入	12	决策立项	6	立项规范性	2	评价要点：1. 项目是否按规定的程序申请设立；2. 所提交材料、文件是否符合相关的要求；3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估等决策程序。 评分方法：1、全部符合得2分；2. 一项不符合扣0.5分，扣完为止。	2	
				绩效目标	4	评价要点：1、是否设定了项目整体绩效目标；2、有具体项目绩效目标和阶段性工作绩效目标分解；3、绩效目标分解明确、可量化；4、绩效目标设定依据充分，符合客观实际 评分方法：1、全部符合得4分；2. 每项不符合扣1分。	2.5	
		资金投入	6	资金保障率	2	评价要点：1、项目资金实际需求已明确；2、项目资金需求量来源有保障、落实； 评分方法：1、全部符合得2分；2. 每项不符合扣1分。	2	
				资金到位率	2	评价要点：累计到位资金与累计资金需求量的比率。资金到位率=（累计到位资金/累计资金需求量）×100%。 评分方法：项目得分=指标分值*资金到位率	1.6	
				资金到位及时率	2	评价要点：按时到位资金与累计资金需求量的比率。资金到位及时率=（按时到位资金/累计资金需求量）×100% 评分方法：项目得分=指标分值*资金到位及时率	1.6	
过程	28	项目（概）预决算	6	项目（估）预算	3	评价要点：1、有项目整体（估）预算；2、总体（估）预算分解到具体项目；3、是否根据批复意见编制调整（估）预算。 评分方法：1、全部符合得3分；2. 每项不符合扣1分。	2	

2019-2020年度前江临时避风塘搬迁项目财政资金支出绩效评价基础信息表（续）

评价指标						评价标准	评价得分	备注
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			
过程	28	项目（概）预决算	6	工程（概）预算	3	评价要点：1、工程项目是否编制了（概）预算；2、工程（概）预算是否进行了审核；3、工程（概）预算编制、审核符合规定。 评分方法：全部符合要求得3分，每缺一项扣1分，扣完为止。	3	
		项目组织管理	16	项目组织机构	2	评价要点：项目设立组织机构健全，分工明确。 评分方法：项目设立组织机构、分工明确为2分；分工不明确扣1分，没有设立为0分。	2	
				项目实施方案	2	评价要点：根据项目整体绩效目标要求，制订形成了总体项目和分项目实施方案、具体工作计划、完成时间进度表。 评分方法：各项齐全得2分，每缺一项扣0.5分，扣完为止。	1.5	
				政策宣传引导	2	评价要点：项目搬迁及补偿标准的政策宣传、引导及公示情况。 评分方法：有提供公示栏公示或政策宣传凭据得2分。	2	
				项目实施过程	6	评价要点：项目实施过程的合法性和规范性。包括“两清两补”标准的制订和实施情况；后江乡镇渔港建设项目建设过程中的招标投标管理、合同管理、项目监理、安全管理、质量管理和进度完成控制情况。 评分方法：整体实施规范得6分，每项不符扣0.5分，出现重大安全或质量事故不得分。	4.5	
				监督检查工作	2	评价要点：项目推进实施过程是否成立监督、协调部门，是否落实监督检查、协调工作；检查过程发现问题是否整改。 评分方法：成立监督协调部门得1分，有落实监督检查工作，提供检查记录得1分。每项不符扣1分，扣完为止。	2	

2019-2020年度前江临时避风塘搬迁项目财政资金支出绩效评价基础信息表（续）

评价指标						评价标准	评价得分	备注
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			
过程	28	项目组织管理	16	项目档案资料管理	2	评价要点：项目实施过程是否建立了项目工作台账，工作台账登记的及时性、准确性；是否建立了项目工作档案，包括项目立项决策资料、文件、资金预算、工作计划、实施方案、时间进度表，项目统计数据、工作汇报及工作总结；搬迁补偿资料档案、旧村拆除和新村建设的工程项目资料档案。 评分方法：档案资料齐全，并有专人管理的为2分；每项不符扣0.5分，扣完为止。	1.5	
		财务管理	6	资金使用合规性	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分方法：全部符合得2分，每项不符扣0.5分，扣完为止。	2	
				财务制度的健全性、有效性	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；③项目资金管理办法是否完善；④财务制度及资金管理是否得到严格执行。 评分方法：全部符合得2分，每项不符扣0.5分，扣完为止。	2	
				会计核算正确性、规范性	2	评价要点：项目资金收支反映及时、准确、完整，会计核算真实、正确、规范。 评分方法：全部符合要求得2分。发现个别非重要信息不真实得2分，发现2个以上非重要信息不真实得1分，发现重要信息不真实的为0分。	1	

2019-2020年度前江临时避风塘搬迁项目财政资金支出绩效评价基础信息表（续）

评价指标						评价标准	评价得分	备注
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			
产出	42	产出数量	20	停产、转产补偿完成率	4	评价要点：实际完成停产转产补偿的渔船数量和应完成停产转产补偿的渔船数量比率，用以反映和考核项目停产转产补偿发放目标的实现程度。目标完成率=（实际完成补偿渔船数量/应完成补偿渔船数量）×100%。 评分方法：项目得分=目标完成率*指标分值	3.99	
				清障补偿完成率	4	评价要点：已完成前江沿岸和后江渔港施工范围内障碍物补偿金额与应补偿金额的比率，用以反映和考核清障补偿目标的实现程度。目标完成率=（已完成补偿金额/应补偿金额）×100%。 评分方法：项目得分=目标完成率*指标分值	2.91	
				清障进度完成率	4	评价要点：实际完成清障各类项目数与应清障各类项目的比率，用以反映和考核清障目标的实现程度。目标完成率=（实际清障项目数/应清障项目数）×100%。 评分方法：项目得分=目标完成率*指标分值	2.97	
				后江乡镇渔港建设进度完成率	4	评价要点：后江乡镇渔港建设已完成工程量与预计后江乡镇渔港建设总工程量比率，用以反映和考核项目安置目标的实现程度。目标完成率=（累计完成工程量/累计应完成工程量）×100%。 评分方法：项目得分=目标完成率*指标分值	2	
		产出时效	12	停产、转产补偿完成时效	3	评价要点：停产转产补偿工作根据计划、方案按时开展，在计划、方案规定时间内完成转产补偿工作。 评分方法：按计划开展得1分，阶段性工作成果得1分，按时全部完成阶段性目标任务得1分。	2	
				清障补偿完成时效	3	评价要点：清障补偿工作根据计划、方案按时开展，在计划、方案规定时间内完成清障补偿工作。 评分方法：按计划开展得1分，阶段性工作成果得1分，按时全部完成阶段性目标任务得1分。	2	

2019-2020年度前江临时避风塘搬迁项目财政资金支出绩效评价基础信息表（续）

评价指标						评价标准	评价得分	备注
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			
产出	42	产出时效	12	清障完成时效	3	评价要点：清障工作根据计划、方案按时开展，在计划、方案规定时间内完成清障工作。 评分方法：按计划开展得1分，阶段性工作成果得1分，按时全部完成阶段性目标任务得1分。	2	
				后江乡镇渔港建设进度完成时效	3	评价要点：后江乡镇渔港建设工作根据计划、方案按时开工，在计划、方案规定时间内完成进度。 评分方法：按计划开展得1分，阶段性工作成果得1分，按时全部完成阶段性目标任务得1分。	2	
		产出质量	6	搬迁实施效果	6	评价要点：项目搬迁实施进度效果达到项目阶段性绩效目标和市政府重大项目建设推进工作要求。 评分方法：效果非常好得6分，效果较好得5分，效果一般得3分，效果较差得1分，没有效果得0分。	3	
				社会风险控制	4	评价要点：项目实施过程对涉迁群众的工作效果，是否造成群众上访等社会风险事件。 评分方法：没有出现社会风险事件得4分，每出现一宗群众上访事件扣0.5分，扣完为止。	4	
		产出成本	4	成本控制率	4	评价要点：1、有项目整体资金控制目标；2、整体资金控制目标有分解到具体项目；3、整体资金支出是否出现重大超支；4、具体项目资金支出是否出现重大超支。 评分方法：全部符合得4分，每项不符扣1分，扣完为止。	2	

2019-2020年度前江临时避风塘搬迁项目财政资金支出绩效评价基础信息表（续）

评价指标						评价标准	评价得分	备注
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			
效益	18	项目效益	6	可持续性影响	6	评价要点：项目实施进度、完成情况对市重点项目建设、构建和谐社会、促进地方经济发展、提升人民群众幸福感的持续性影响。 评分方法：效果影响非常好得6分，效果较好得5分，效果一般得3分，效果较差得1分，没有效果得0分。	3	
效益	18	满意度	12	搬迁对象满意度	3	评价要点：搬迁对象对项目搬迁、安置和实施工作的满意度。 评分方法：根据调查问题和问卷数量加权计算。满意得分率100%，基本满意得分率60%，不满意得分率为0。	2.41	
				服务对象满意度	3	评价要点：项目服务对象对项目搬迁、安置及实施进度、效率、效果的满意度。 评分方法：根据调查问题和问卷数量加权计算。非常满意得分率100%，满意得分率80%，基本满意得分率60%，不满意得分率为0。	2.23	
				地方政府满意度	3	评价要点：地方政府对项目搬迁、安置及实施进度、效率、效果的满意度。 评分方法：根据调查问题和问卷数量加权计算。非常满意得分率100%，满意得分率80%，基本满意得分率60%，不满意得分率为0。	2.94	
				社会公众满意度	3	评价要点：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 评分方法：根据调查问题和问卷数量加权计算。满意得分率100%，基本满意得分率60%，不满意得分率为0。	2.10	
合 计					100	——	74.75	