

2020年建材打假第三轮执法抽检情况汇总表

序号	项目 属地	工程名称	施工单位	产品名称	规格型号	抽检数量	检验项目	检验结果
1	华侨 区	汕头大学、香港中文大学 联合汕头国际眼科中心	中铁二十局集团第六 工程有限公司	钢筋原材	Φ12、Φ14	2	拉伸、弯曲、 重量偏差	合格
				湿铺防水卷材	PV D 4.0	1	拉力、低温柔 性、不透水性、 耐热性	合格
2	市属	会展、酒店	中国建筑第五工程局 有限公司	电力电缆	5x10mm ² 、 5x4mm ²	2	导体电阻、绝 缘厚度、护套 厚度	合格
3	濠江 区	铂悦府（3#、4#、5#、6#、 12#）	深圳市南博工程有限 公司	钢筋原材	Φ12、Φ14	2	拉伸、弯曲、 重量偏差	合格
				硬聚氯乙烯管材	Dn110x3.2mm	1	最小壁厚、最 大壁厚、落锤 冲击、纵向回 缩率	合格
				沥青防水卷材	ARC-701 PY II PE	1	拉力、低温柔 性、不透水性、 耐热性	合格
4	保税 区	创意日用塑胶制品生产项 目	汕头市澄海区港口建 筑工程有限公司	钢筋原材	Φ12、Φ22	2	拉伸、弯曲、 重量偏差	合格

5	高新区	厂房及配套项目	汕头市龙华建筑总公司	硬聚氯乙烯管材	Dn110x3.2mm	1	最小壁厚、最大壁厚、落锤冲击、纵向回缩率	合格
				冷热水用聚丙烯管材	S4 dn25x2.8	1	壁厚、简支梁冲击、纵向回缩率、静液压	合格
6	龙湖区	悦华轩	汕头市华骏建安工程有限公司	硬聚氯乙烯管材	Dn110x3.2mm	1	最小壁厚、最大壁厚、落锤冲击、纵向回缩率	合格
				钢筋原材	Φ12、Φ14	2	拉伸、弯曲、重量偏差	Φ14合格 Φ12不合格
7	金平区	红领巾路32号三旧改造项目	广东南华建设集团有限公司	钢筋原材	Φ12、Φ14、Φ16	3	拉伸、弯曲、重量偏差	合格
8	市属	汕头乌桥岛棚户区改造项目（安置区一期）	广东省建筑工程集团有限公司	钢筋原材	Φ16、Φ18	2	拉伸、弯曲、重量偏差	合格
				低烟无卤阻燃电线	1x10mm ²	1	导体电阻、成品电压、绝缘厚度、护套厚度	合格
				硬聚氯乙烯管材	Dn160x4.0mm	1	最小壁厚、最大壁厚、落锤冲击、纵向回缩率	合格

9	澄海区	时代中国天韵雅苑项目	湖南省方源建筑工程有限公司	钢筋原材	Φ12、Φ14	2	拉伸、弯曲、重量偏差	合格
				预铺防水卷材	P0.9/1.2-24	1	拉力、低温柔性、不透水性、耐热性	合格
10	南澳县	云海花园	沈阳腾越建筑工程有限公司	钢筋原材	Φ12、Φ16	2	拉伸、弯曲、重量偏差	合格
				聚氯乙烯绝缘电线	1x4mm ²	1	导体电阻、成品电压、绝缘厚度、绝缘电阻	合格
				硬聚氯乙烯管材	Dn110x3.2mm	1	最小壁厚、最大壁厚、落锤冲击、纵向回缩率	合格
				钢筋原材	Φ16、Φ20	2	拉伸、弯曲、重量偏差	合格
11	潮阳区	潮阳谷饶碧桂园	汕头市宏海建筑有限公司	耐根穿刺防水卷材	PY II PE4.0	1	拉力、低温柔性、不透水性、耐热性	合格
				钢筋原材	Φ12、Φ18	2	拉伸、弯曲、重量偏差	合格
12	潮南区	汕头潮南胪岗碧桂园二期	广东碧越建筑工程有限公司	预铺防水卷材	PY 4.0-10	1	拉力、低温柔性、不透水性、耐热性	合格