设计变更通知单

中筑设计

中筑（深圳）设计院有限公司
ZHONGZHU(SHENZHEN) DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.
建筑工程 甲级 园林工程 乙级 市政行业 乙级

建设单位	汕头市中海信创新产业管理有限公司	图别	建施
工程名称	中海信（汕头保税区）产业园运营基地	变更单编号	建变01
子项名称	中海信（汕头保税区）产业园运营基地G地块	日期	2023-02
变更原因	☐甲方要求、☑施工图审查要求、☐主管部门批文要求、☐设计修改，其它:	☐后附附图0张	☑后附修改图11张

更改原因： 根据施工图审查意见修改

更改内容：

一.规划总平面图:1.修改坐标系为2000国家大地坐标系。2.修改道路标高，调整首层正负零标高和室外标高等。
3.根据消防疏散要求，原6轴~7轴交L轴处的车库出入口改到12轴交J轴~K轴处。
4.增加预备管井的检修门。以上修改详见建施04改1。

二.一层平面图：1.修改设备房的内部布局。2.修改汽车停车库的车位布置。3.修改12轴交H轴的机房布置。
4.修改D轴的疏散楼梯间布置。5.增加预备管井的检修门。6.根据消防疏散要求，
原6轴~7轴交L轴处的车库出入口改到12轴交J轴~K轴处。以上修改详见建施08改1。

三.二层平面图：1.修改K轴~L轴交8轴处的卫生间布置。2.修改D轴的疏散楼梯间布置
3.增加预备管井的检修门。以上修改详见建施09改1。

四.三~五层平面图：1.修改L轴交8轴~11轴处的隔墙。2.修改D轴的疏散楼梯间布置。
3.增加预备管井的检修门。以上修改详见建施10改1~建施12改1。

五.六~十二层平面图1.增加预备管井的检修门。以上修改详见建施13改1~15改1.

六.屋顶层平面图:1.修改K轴~L轴交2轴~5轴和8轴~11轴处的核心筒布置。
3.增加预备管井的检修门。以上修改详见建施16改1。

七.L轴~A轴立面图:1.修改6F~9F中H轴~J轴的墙体宽度，与平面图一致。2.取消9F不上人屋面的防护栏杆
以上修改详见建施17改1。

八.1轴~12轴立面图:1.调整10F~12F楼层1轴处的外窗分隔。2.调整6F楼层12轴处的外窗分隔。
以上修改详见建施18改1。

九.A轴~L轴立面图:1.调整6F~12F楼层J轴~K轴的窗户分隔。2.取消9F不上人屋面的防护栏杆。
以上修改详见建施19改1。

十.12轴~1轴立面图1.调整3F~4F楼层12轴的窗户分隔。以上修改详见建施20改1.

注：原图纸建施04、08~20作废，以建施04改1、08改1~20改1替代。
以上修改不涉及面积等各项指标的变动。

设 计	黄家明	黄家明	专业负责	阮毅锋	阮毅锋	审 核	夏小平	夏小平	审 定	夏小平	夏小平
校 对	阮毅锋	阮毅锋	项目负责	夏小平	夏小平	日 期	2023.02				
要 求	对已施工、安装部分的影响已考虑在内；对此更改所需更改的涉及专业已考虑在内（见更改涉及专业栏）批准此更改发出。										